

绩效目标评价表

(2020 年度)

绩效目标评价表									
(2020 年度)									
项目名称		2020 年度统筹整合财政涉农资金贫困村街道基本照明项目			项目负责人及电话		徐占元 13933718758		
主管部门		平乡县扶贫开发办公室			实施单位		平乡县扶贫开发办公室		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	360		360.467225		10	%	0
		其中: 本年财政拨款	360		360.467225		10	%	0
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	利用财政统筹整合涉农资金 360 万元, 帮助谷家营、后张范、霍流渠、前流渠等 21 个村安装太阳能路灯 1440 盏。预计受益贫困户 612 户, 受益贫困人口 2049 人。				按要求已完成贫困村街道基本照明项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (60 分)	时效指标	项目任务完成率 (%)	工程任务完成数占总任务的比例	15	90%	100%	15	无
		数量指标	项目建设数量 (盏)	当年贫困村安装太阳能路灯盏数	15	1440	1485	15	无
		质量指标	项目验收合格率 (%)	通过验收的工程量占总量的比率	15	90%	100%	15	无
		数量指标	受益贫困村个数 (个)	工程建设受益贫困村的个数	15	21	21	15	无
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	节电量 (千瓦时)	年度贫困村节电量 (每盏灯)	5	200 千瓦时	215 千瓦时	5	无
		生态效益指标	单位 GDP 能耗下降率 (%)	单位 GDP 能耗下降率 (%)	5	90%	100%	5	无
		可持续影响指标	长期使用性 (年)	基础设施建成后的使用年限	10	3	5	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	5	90%	100%	5	无
			被帮扶贫困村住户满意度 (%)	满意和较满意的被帮扶贫困村住户对象占全部调研对象的比例	5	90%	100%	5	无
总分					100		90		